

## Faseplan – Natur- og landskabsprojekt – HYLDAGER BAKKER

### Fase 1 (er gennemført)

Start: april 2018

Slut: Ultimo juni 2019

Aktiviteter:

- VVM og Miljøgodkendelse
  - Rydning af træer og beplantning
  - Arkæologiske forundersøgelser
  - Projektering
  - Afklaring med interessenter (Banedanmark, Vejdirektoratet, ledningsejere, myndigheder mv.)
- 

### Fase 2 (er gennemført)

Start: Primo juli 2019

Slut: 31.12.2019

Aktiviteter:

- Rydning af træer og beplantning (juli 2019)
- Anlæggelse af adgangsvej og modtageområde
- Rørlægning af åen (juli 2019)
- Etablering af lyskryds mellem Vridsløselillevej og Kongsholm Allé (afsluttet 2. august 2019)
- Regulering af gang- og cykeltrafik
- Etablering af modtageområde (skurby, brovægt mv.)
- Indkøring af styresystem
- Skiltemarkering ifm. projektet
- Indhegning/afspærring af byggepladsområde
- Underføring af 50 kV kabel under jernbanen (afsluttet forår 2020)
- Påbegyndelse af jord modtagelse i syd



Aktiviteter:

- Underføring af 50 kV kabel under jernbanen (færdigt forår 2020)
- Ledningsomlægninger af spildevandsledninger og nødoverløb (færdigt efterår 2020)
- Spærring af cykel- og gangstier (nord)
- Etablering af lyskryds på Roskildevej
- Etablering af modtageplads i nord
- Modtagelse og indbygning af jord (syd frem til 2. oktober 2020)
- Modtagelse og indbygning af jord (nord fra 5. oktober 2020)



#### Aktiviteter:

- Modtagelse og indbygning af jord (nord frem til ca. 1. april 2021 og igen fra 1. juli til 31. december 2021)
- Modtagelse og indbygning af jord (syd i perioden fra 1. april til 1. juli 2021)
- Arbejder vedr. beplantning, stier/veje, rekreative installationer mv. i det sydlige arbejdsområde påbegynder efteråret 2021
- Nedrivning af AMC (pr. 1. november 2021)
- Reetablering af kryds ved Vridsløsevej og Kongsholm Allé



#### Aktiviteter:

- Modtagelse og indbygning af jord (nord)
- Arbejder vedr. beplantning, stier/veje, rekreative installationer mv. i det sydlige (færdig 2022) og nordlige arbejdsområde
- Støjskærm langs jernbanen
- Åbning af stiforbindelser i syd



#### Aktiviteter:

- Modtagelse og indbygning af jord (nord) – Forventet slut medio 2023
- Arbejder vedr. beplantning, stier/veje, rekreative installationer mv. i det sydlige og nordlige arbejdsområde
- Åbning af stiforbindelser i nord
- Reetablering af kryds ved Roskildevej